



ANEXO I AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização e Construção de Passeio Público																			
LOCAL: Rua Paschoal Marquez, Itarana, Espírito Santo			Itarana, 27 de setembro de 2023																
ORÇAMENTISTA: Arquiteta Carla Demoner Malta CAU nº A232085-1																			
ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MÊS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	3.000,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%												
		Financeiro (R\$)		750,00	750,00	750,00	750,00												
2	DEMOLIÇÕES/LIMPEZA	Físico (%)	12.448,30			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
		Financeiro (R\$)				3.112,08	3.112,08	3.112,08	3.112,08										
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	191.763,09							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		Financeiro (R\$)								19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	19.176,31	
4	PAISAGISMO	Físico (%)	10.756,80															50,00%	
		Financeiro (R\$)																5.378,40	
5	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	Físico (%)	13.300,00															50,00%	
		Financeiro (R\$)																6.650,00	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	1.482,92															100,00%	
		Financeiro (R\$)																1.482,92	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico (%)	8.200,00	0,32%	0,32%	1,66%	1,66%	1,34%	1,34%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	12,95%	
		Financeiro (R\$)		512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	
Total Parcial (%)			R\$ 240.951,11	0,52%	0,52%	1,82%	1,82%	1,50%	1,50%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	13,16%	
Total Acumulado (%)				0,52%	1,05%	2,86%	4,68%	6,18%	7,69%	15,86%	24,03%	32,20%	40,37%	48,54%	56,72%	64,89%	73,06%	86,22%	
Total Financeiro (R\$)				1.262,50	1.262,50	4.374,58	4.374,58	3.624,58	3.624,58	19.688,81	19.688,81	19.688,81	19.688,81	19.688,81	19.688,81	19.688,81	19.688,81	31.717,21	
Total Acumulado (R\$)				1.262,50	2.525,00	6.899,58	11.274,15	14.898,73	18.523,30	38.212,11	57.900,92	77.589,73	97.278,54	116.967,35	136.656,15	156.344,96	176.033,77	207.750,98	

Itarana/ES, ____ de outubro de 2023.

CONTRATANTE: _____

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Vander Patricio

Prefeito Municipal

CONTRATADA: _____

UTOPIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Sr. Matheus Sofiste Teixeira