



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.

**OBRA:** Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.

**LOCAL:** Zona Rural, Itarana/ES

**ORÇAMENTISTAS:** Eng.º Civil - ALEXANDRE DE SOUZA SEGATO - CREA-ES 9302/D

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	EXECUÇÃO DA OBRA		
				1	2	3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 3.196,73	64,65%	29,28%	6,07%
		Financeiro (R\$)		R\$ 2.066,54	R\$ 936,00	R\$ 194,19
02	DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 120.303,11	40,00%	50,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 48.121,24	R\$ 60.151,56	12.030,31
03	TERRAPLENAGEM	Físico (%)	R\$ 2.108,63	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 2.108,63		
04	PAVIMENTAÇÃO	Físico (%)	R\$ 136.133,45	10,00%	40,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 13.613,34	R\$ 54.453,38	R\$ 68.066,72
05	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico (%)	R\$ 1.900,00	78,95%	0,00%	21,05%
		Financeiro (R\$)		R\$ 1.500,00		R\$ 400,00
06	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico (%)	R\$ 1.351,50	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 675,75	R\$ 675,75	
Total Parcial (%)			R\$ 264.993,41	25,69%	43,86%	30,45%
Total Acumulado (%)				25,69%	69,55%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				68.085,51	116.216,68	80.691,22
Total Acumulado (R\$)				68.085,51	184.302,19	264.993,41
ENG. CIVIL - ALEXANDRE DE SOUZA SEGATO						
CREA-ES 9302/D						